

公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況 (令和2年3月末時点)

○ 住まいの再建は、概ね完了。

・災害公営住宅	完了率99%
・民間住宅等用地	完了率99%(戸数)
防災集団移転促進事業	完了率100%(戸数)
土地区画整理事業	完了率99%(戸数)
漁業集落防災機能強化事業	完了率100%(戸数)

○公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況については、概ね四半期に一度の頻度で更新しているところであるが、このたび、令和2年3月末時点の進捗状況をとりまとめた。
(令和2年6月11日とりまとめ)

○今後とも、本進捗率、事業計画及び工程表により、効果的な事業の進捗管理を行い、本格復旧・復興の一層の推進を図っていく。

(参考)指標について

○対象地域は、原則として福島県の避難指示解除準備区域等を除く、東日本大震災により被災した地域である。

○福島県の避難指示解除準備区域等の進捗状況については、今後、インフラ復旧の工程表の作成状況等に応じて、作成する予定。

※各指標の分母、分子の定義については、事業の進捗に応じ変更となる可能性がある。

○安全・安心のための基盤整備関係（被災地域の安全を確保するための各種インフラの復旧・復興状況）

項目
指標名

進捗率

復旧・復興の状況
／被害の状況

■海岸対策

（本復旧・復興工事に着工した地区海岸、本復旧・復興工事が完了した地区海岸の割合）

72%
（完了）

100%
（着工）

	復旧	復興	全体
着工	455	169	624
完了	357	92	449
計画数	455	169	624

※「復旧」とは、災害復旧事業により行う復旧工事のこと。
※「復興」とは、社会資本整備総合交付金又は農山漁村地域整備交付金により行う整備工事のこと。
※国が避難指示区域等として設定した、福島県内の12市町村を除く。

■海岸防災林の再生

（本復旧工事に着工した海岸防災林、本復旧工事が完了した海岸防災林の割合）

83%
（完了）

100%
（着工）

着工延長 164km
完了延長 136km
要復旧延長 164km※

※青森県～千葉県における延長

■河川対策
（直轄区間）

（本復旧工事が完了した河川管理施設（直轄管理区間）の割合）

100%

完了箇所数 2,115
被災した河川管理施設の箇所数 2,115

※旧北上川（本復旧工事が完了済）では、引き続き地震・津波対策を実施中。

■河川対策
（県・市町村管理区間）

（本復旧工事が完了した河川管理施設（県・市町村管理区間）の割合）

95%

完了箇所数 1,021
被災した河川管理施設の箇所数 1,073

項目
指標名

進捗率

復旧・復興の状況
／被害の状況

■下水道

（通常処理に移行した下水処理場※の割合）
※被災前と同程度の放流水質まで処理が実施可能となった処理場。

【復旧】
100%（完了）

【復興】
64%（完了）88%（一部供用開始）100%（着工）

移行済みの処理場数 73
災害査定を実施した処理場数 73
着工地区数 25
一部供用開始地区数 22
完了地区数 16
計画地区数 25

■水道施設

（本復旧・復興工事に着工・一部供用開始・完了した水道事業数の割合）

【通常査定】
100%（着工）
98%（完了）

【特例査定】
37%（完了）100%（一部供用開始）100%（着工）

着工 184事業
完了 181事業
査定 184事業

※通常査定
復旧方法を確定させた上で実施した災害査定。
（避難指示区域を含む）

着工 46事業
一部供用開始 46事業
完了 17事業
査定 46事業

※特例査定
復興計画が定まらず復旧方法が確定しない地区において実施した災害査定。

■災害廃棄物の処理

（災害廃棄物の処理が完了した割合）

100%

処理量 1,843万t※
推計量 1,843万t※

※市街地復興パターン検討調査を実施した43市町村分に限る。
〔福島県南相馬市の分別土砂の再生利用を除き、平成29年3月末時点で処理完了〕

海岸対策の状況

仙台湾南部海岸▶

（被災状況）

（本復旧完了）

1

○ 交通関係(被災地の交通ネットワークの復旧・復興状況)

項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
■ 交通網(道路) (直轄区間)	100%	完了済み開通延長 1,161km 主要な直轄国道※の 総開通延長 1,161km ※避難指示解除準備区域等を含む ※岩手、宮城、福島県内の国道4号、 6号、45号に限る。	■ 交通網(港湾)	100%	完了箇所数 131 被災した港湾施設の 箇所数 131
■ 交通網(道路) (県・市町村管理区間)	99%	完了済み路線数 6,182路線 被災した道路の路線数 6,268路線	道路の状況 復興道路 三陸沿岸道路 久慈北～侍浜(7.4km)開通 (R2.3.1)		
■ 交通網(道路) (復興道路・復興支援道路)	76% (完了) 100% (着工)	着工済延長 570km※1 供用済延長 434km ※1: 工事着手したIC間延長 計画済延長 570km※2 ※2: 事業中区間と供用済区間の合計	鉄道の状況 JR常磐線 浪江駅～富岡駅間 運転再開(R2.3.14)		
■ 交通網(鉄道)	100%	運行再開した路線延長 2,350.9km※1 ※2 被災した路線延長 2,350.9km※1 ※3 ※1: 岩手、宮城、福島県内の旅客鉄道を計上 ※2: JR大船渡線・気仙沼線のBRT による本格復旧分を含む ※3: 避難指示解除準備区域等を含む (JR常磐線 浪江～富岡駅間(20.8km)を含む)	港湾の状況 仙台塩釜港 (仙台港区中野地区) コンテナの荷役		



○ 公営住宅・まちづくり関係（被災者が安心して生活するために必要な住宅等の復旧・復興状況）

項 目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項 目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
■復興まちづくり (民間住宅等用地※1)	【地区ベース】※2 99% 100% (完了)(着工)	着工 393地区 完了 391地区 計画 393地区	■復興まちづくり (防災集団移転促進事業)	【地区ベース】 100% (完了)	着工 324地区 完了 324地区 計画 324地区
〔造成工事の着工数、 造成工事の完了数の割合〕	0% 50% 100%	※2: 地区数については、土地区画整理のうち防集や災害公営住宅のみにより宅地供給される地区、防集のうち災害公営のみにより宅地供給される地区といった重複地区を除く。	〔造成工事の着工数 造成工事の完了数 の割合〕	0% 50% 100%	
※1: 高台移転を指しており、 ・防災集団移転促進事業 ・土地区画整理事業 ・漁業集落防災機能強化事業 の3事業の合計。	【戸数ベース】 99% 100% (完了)(着工)	着工 18,227戸 完了 18,173戸 計画 18,227戸	※災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む ※供給計画は「住まいの復興工程表」(R2.3末時点)による。	【戸数ベース】 100% (完了)	着工 8,375戸 完了 8,375戸 計画 8,375戸
0% 50% 100%	0% 50% 100%		0% 50% 100%	0% 50% 100%	







高台移転	
防災集団移転促進事業	▶
〔岩手県宮古市田老地区〕	
	
	

■復興まちづくり (土地区画整理事業)	【地区ベース】 96% 100% 100% (完了)(宅地引渡開始)(着工)	着工 50地区 宅地引渡開始 50地区※1 完了 48地区 計画 50地区
〔造成工事の着工数 宅地の引渡開始地区数 造成工事の完了数 の割合〕	0% 50% 100%	
※防災集団移転促進事業や災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む ※供給計画は「住まいの復興工程表」(R2.3末時点)による。	【戸数ベース】 99% 100% (完了)(着工)	着工 9,357戸 完了 9,303戸※2 計画 9,357戸
	0% 50% 100%	
	0% 50% 100%	

■復興まちづくり (漁業集落防災機能強化事業)	【地区ベース】 100% (完了)	着工 36地区 完了 36地区 計画 36地区
〔事業費措置の地区数 造成工事の着工数 造成工事の完了数 の割合〕	0% 50% 100%	
※供給計画は「住まいの復興工程表」(R2.3末時点)による。	【戸数ベース】 100% (完了)	着工 495戸 完了 495戸 計画 495戸
	0% 50% 100%	
	0% 50% 100%	








公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況④（令和2年3月末時点）

○ 公営住宅・まちづくり関係（被災者が安心して生活するために必要な住宅等の復旧・復興状況）

項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
■復興まちづくり （津波復興拠点整備事業） 〔造成完了した地区数の割合〕	100%（完了） 	完了地区数 24 計画地区数 24※ ※津波復興拠点整備事業として復興交付金の配分可能額通知を受けた地区のうち一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定をした地区数	■復興まちづくり （学校施設等） 〔復旧が完了した公立学校施設の割合〕	99% 	完了学校数 2,318 （応急仮設校舎や間借り等により、全ての学校で教育活動は再開済み） 災害復旧事業申請学校数 2,330※ ※申請予定も含む
■復興まちづくり （造成宅地の滑動崩落防止） 〔対策工事が完了した地区数の割合〕	100%（完了） 	完了地区数 182 計画地区数 182※ ※復興交付金の配分可能額通知を受けた地区のうち、対策工事が必要な地区数	■災害公営住宅 〔災害公営住宅の用地確保が完了した戸数、建築工事に着手した戸数、建築工事が完了した戸数の割合〕	100%（用地確保） 100%（工事着手） 99%（工事完了） 	用地確保済み戸数 30,200（29,654） 建築工事着手戸数 30,051（29,654） 建築工事完了戸数 29,952（29,555） 計画戸数 30,232（29,654） ※（ ）内の数値は調整中及び帰還者向け災害公営住宅を除いた戸数
■復興まちづくり （医療施設） 〔医療施設等災害復旧費補助金を活用して復旧整備をした医療施設の割合〕	100% 	復旧した医療施設数 298 被災した医療施設数 298	学校施設等の状況 高田高校 〔岩手県陸前高田市〕		
（医療機能の回復） 〔被災三県において被災した病院のうち、受入制限又は受入不可から回復した病院の割合〕	98% 	受入回復した病院数 179 入院の受入制限又は受入不可を行った病院※数 182 ※避難指示区域内（平成24年時点）、廃止済みの病院を除く。	災害公営住宅の状況 東町地区 〔福島県須賀川市〕		

公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況⑤（令和2年3月末時点）

○ 農林水産業関係（被災地域の主な産業基盤である農業、林業、水産業の復旧・復興状況）

項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
■ 農地 〔津波被災農地面積のうち 営農再開可能面積の割合〕	 93%	営農再開可能面積 18,390ha 津波被災農地面積※ (農地転用等を除く) 19,760ha ※青森県～千葉県における津波 被災農地面積21,480ha(避難 指示区域を含む)	■ 漁港 〔陸揚げ岸壁の機能が全て 回復した漁港、一部でも陸 揚げが可能となった漁港 の割合〕	 95% 100% (完了)(一部完了 を含む)	全機能が回復済み の漁港数 303 一部機能が回復済み の漁港数 16 被災した漁港数 319
■ 排水機場(農業用) 〔本復旧に着手した、又は 本復旧が完了した主 要な排水機場の割合〕	 98%(完了) 100%(着工)	着工箇所数 96箇所 完了箇所数 94箇所 復旧が必要な主要な 排水機場 96箇所	■ 漁場(養殖) 〔がれき撤去が完了した 養殖漁場の割合〕	 99%	がれき撤去完了箇所数 1,130 養殖漁場の箇所数 1,136※ ※再流入による追加箇所数を含む
■ 養殖施設 〔養殖施設の復旧の割合〕	 100%	復旧した施設数 68,893※ ※岩手県及び宮城県における施設数 養殖業再開希望者 の施設数 68,893※ ※岩手県及び宮城県における施設数	■ 漁場(定置) 〔がれき撤去が完了した 定置漁場の割合〕	 100%	がれき撤去完了箇所数 988 定置漁場の箇所数 988※ ※再流入による追加箇所数を含む
■ 定置網 〔大型定置網の復旧の割合〕	 100%	復旧数 143 操業再開希望数 143	農地の状況 〔 仙台市 〕 営農を再開した農地 ▶ 		
			漁港の状況 〔 気仙沼漁港 〕 陸揚げ岸壁の復旧 ▶ 