

「住まいの復興工程表」の更新（2021年（令和3年）3月末現在）について

被災者の方に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、岩手県、宮城県及び福島県からの報告に基づき、災害公営住宅及び防災集団移転促進事業等の面整備事業で供給される民間住宅等用地地の整備に係る工程表をとりまとめた「住まいの復興工程表」について、2020年（令和2年）9月末現在から2021年（令和3年）3月末現在に更新しましたので公表いたします。

地区別工程表や市町村別供給時期等の詳細は復興庁ホームページをご覧ください。

なお、令和2年度末において、災害公営住宅（原発避難者向けのうち調整中のもの及び帰還者向けを除く。）及び民間住宅等用地地の工事は完了しました。これまで定期的に公表してきた「住まいの復興工程表」に係る内容については、今後適時お知らせします。

1. 災害公営住宅の整備に係る進捗状況

- ・岩手県では、2020年（令和2年）度末で工事完了。
- ・宮城県では、2018年（平成30年）度末で工事完了。
- ・福島県では、2021年（令和3年）度末までに概ね8,000戸が工事完了の見込み。

（工事完了時期・累計）

（単位：戸）

	2016年度末 (H28年度末)	2017年度末 (H29年度末)	2018年度末 (H30年度末)	2019年度末 (R元年度末)	2020年度末 (R2年度末)	2021年度末 (R3年度末)	(調整中)	計 画
岩手県 (進捗率)	4,594 (79%)	5,284 (91%)	5,672 (97%)	5,734 (98%)	5,833 (100%)	5,833 (100%)	—	5,833
宮城県 (進捗率)	13,784 (87%)	15,415 (97%)	15,823 (100%)	15,823 (100%)	15,823 (100%)	15,823 (100%)	—	15,823
福島県	津波・地震 (進捗率)	2,758 (98%)	2,807 (100%)	2,807 (100%)	2,807 (100%)	2,807 (100%)	—	2,807
	原発避難者 (進捗率)	3,400 (71%)	4,707 (99%)	4,767 (100%)	4,767 (100%)	4,767 (100%)	(123)	4,890 <4,767>
	帰還者	69	283	293	397	423	453	— 453
3県合計	24,605 [24,536 (84%)]	28,496 [28,213 (97%)]	29,362 [29,069 (99.4%)]	29,528 [29,131 (99.7%)]	29,653 [29,230 (100%)]	29,683 [29,230 (100%)]	(123)	29,806 [29,230]

注）・福島県の「津波・地震」は津波・地震被災者向け災害公営住宅を、「原発避難者」は原発避難者向け災害公営住宅を、「帰還者」は原発避難からの帰還者向け災害公営住宅を示している。

- ・「調整中」は、復興・創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。
- ・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。
- ・計画の<>書きは、「調整中」を除いた合計戸数を、3県合計の[]書きは、「調整中」及び「帰還者向け」を除いた合計戸数及び合計進捗率を示している。

2. 民間住宅等用宅地 ※の整備に係る進捗状況

- ・岩手県では、2020 年（令和 2 年）度末で工事完了。
- ・宮城県では、2019 年（令和元年）度末で工事完了。
- ・福島県では、2019 年（令和元年）度末で工事完了。

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。

（宅地供給時期・累計）

（単位：戸）

	2015 年度末 (H27 年度末)	2016 年度末 (H28 年度末)	2017 年度末 (H29 年度末)	2018 年度末 (H30 年度末)	2019 年度末 (R 元年度末)	2020 年度末 (R2 年度末)	計 画
岩手県 (進捗率)	2,385 (32%)	4,164 (56%)	6,064 (81%)	7,138 (95.5%)	7,418 (99.3%)	7,472 (100%)	7,472
宮城県 (進捗率)	5,064 (57%)	7,273 (82%)	8,308 (93%)	8,822 (99.1%)	8,900 (100%)	8,900 (100%)	8,900
福島県 (進捗率)	730 (39%)	1,294 (70%)	1,817 (98%)	1,838 (99.1%)	1,854 (100%)	1,854 (100%)	1,854
計 (進捗率)	8,179 (45%)	12,731 (70%)	16,189 (89%)	17,798 (98%)	18,172 (99.7%)	18,226 (100%)	18,226

以上

本件連絡先：

復興庁 インフラ利活用班 高口

TEL：03-6328-0233（直通）

(参考) 災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の整備状況 (2021 年 (令和 3 年) 3 月末現在)

		計画戸数 (戸)	令和 3 年 3 月末時点 実績 (戸)	進捗率 (%)
岩手県	災害公営住宅	5,833 (0)	5,833 (+99)	100 (+1.7)
	民間住宅等用宅地	7,472 (0)	7,472 (+10)	100 (+0.1)
宮城県	災害公営住宅	15,823 (0)	15,823 (0)	100 (-)
	民間住宅等用宅地	8,900 (-1)	8,900 (-1)	100 (-)
福島県	災害公営住宅	津波・地震	2,807 (0)	100 (-)
		原発避難者	4,890 (0)	100 (-)
		帰還者	453 (-2)	—
	民間住宅等用宅地	1,854 (0)	1,854 (0)	100 (-)
青森県	災害公営住宅	67 (0)	67 (0)	100 (-)
茨城県	災害公営住宅	274 (0)	274 (0)	100 (-)
千葉県	災害公営住宅	49 (0)	49 (0)	100 (-)
長野県	災害公営住宅	28 (0)	28 (0)	100 (-)
新潟県	災害公営住宅	6 (0)	6 (0)	100 (-)
8 県合計	災害公営住宅	30,230 (-2) [29,654 (0)]	30,077 (+99) [29,654 (+99)]	— [100(+0.3)]
	民間住宅等用宅地	18,226 (-1)	18,226 (+9)	100 (+0.1)

注)・岩手県、宮城県、福島県のほか、東日本大震災の被災者向けに災害公営住宅が供給された各県の実績について記載している。

- ・進捗率については、「調整中」(意向確認を行っているものなど)の 123 戸(福島県の原発避難者向け)を除いた進捗率を示している。
- ・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。
- ・8 県合計の[]書きは、「調整中」及び「帰還者向け」を除いた合計戸数及び合計進捗率を示し、()は前回(令和 2 年 9 月末現在)からの増減を示している。