

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	岩手県	市町村	洋野町
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	17戸					17戸		
災害公営住宅	4戸		4戸					
合計	21戸		4戸			17戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
八木地区	漁業集落防災機能強化事業		調査設計	17戸								
			造成①									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸					17戸			
		災害公営住宅	合計									
			合計	17戸					17戸			
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
八木北団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	洋野町	建築設計									
	計画戸数	4戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	4戸		4戸						