


地震・津波被災者及び原発避難者向けに計画された災害公営住宅が完成

岩手県盛岡市南青山地区で岩手県が整備を進めていた「南青山アパート」が、本日（12月7日）に完成し、この完成に伴い、被災8県で進めてきた地震・津波被災者及び原発避難者向けに計画された災害公営住宅 2万9,654戸^{注1)}が完成しました。

災害公営住宅の進捗率^{注2)}



注1) 災害公営住宅の進捗率には、原発避難者向けの調整中及び原発避難からの帰還者向けの災害公営住宅の戸数を含んでいない。

注2) 進捗率に関しては、住まいの復興工程表（令和2年9月末時点）に基づいて記載。

注3) 被災8県とは、岩手県、宮城県、福島県の3県その他、青森県、茨城県、千葉県、長野県、新潟県の5県を合わせた計8県。

本件連絡先：
復興庁 インフラ構築班 佐瀬、岩崎
TEL：03-6328-0233

(参考)

東日本大震災被災者向け災害公営住宅の供給状況
(令和2年12月7日現在)

		計画戸数 (戸) (A) (注1)	令和2年12月7日 完成戸数 (戸) (B)	進捗率 (%) (B/A) (注2)
岩手県		5,833	5,833 <99>	100.0 <1.7>
宮城県		15,823	15,823 <->	100.0 <->
福島県	地震・津波向け	2,807	2,807 <->	100.0 <->
	原発避難者向け	4,890	4,767 <->	[100.0 <->]
	[調整中を含まない戸数・進捗]	[4,767]		
帰還者向け		455	423 <->	—
青森県		67	67 <->	100.0 <->
茨城県		274	274 <->	100.0 <->
千葉県		49	49 <->	100.0 <->
長野県		28	28 <->	100.0 <->
新潟県		6	6 <->	100.0 <->
合 計		30,232	30,077 <99>	[100.0 <0.3>]
[調整中及び帰還者向けを含まない戸数・進捗率]		[29,654]	[29,654 <99>]	

- (注) 1. 計画戸数及び調整中（意向確認を行っているものなど）は、「住まいの復興工程表（令和2年9月末現在）」の戸数
2. 進捗率については、福島県の原発避難者向け調整中の災害公営住宅 123 戸を除いた進捗率を示している。
また、福島県の災害公営住宅のうち、原発避難からの帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定のため進捗率は示していない。
3. 表中の[]書きは、調整中及び帰還者向け災害公営住宅の戸数を含まない戸数・進捗率を示し、< >書きは、令和2年10月末からの増加を示している。