

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 都道府県 | 宮城県 | 市町村 | 名取市 |
|------|-----|-----|-----|

○住宅再建に係る工程表

|          | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 調整中 |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 民間住宅等用宅地 | 301戸   |       |       | 70戸   |       | 84戸   | 147戸    |     |
| 災害公営住宅   | 716戸   |       |       | 42戸   | 357戸  | 267戸  | 50戸     |     |
| 合計       | 1,017戸 |       |       | 112戸  | 357戸  | 351戸  | 197戸    |     |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

| 面整備事業を行う場合    |            |          |             |                                 |       |             |             |             |             |       |         |    |
|---------------|------------|----------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|----|
| 地区名           | 事業手法       |          |             | 工程                              | 計画戸数等 | H24年度       | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
| 下増田地区         | 防災集団移転促進事業 |          |             | 用地買収<br>調査設計<br>造成①             | 162戸  | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 下増田地区    |             | 用地                              |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 事業主体     | 名取市         | 建築設計                            |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 計画戸数     | 50戸         | 造成                              |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 建て方      | 共同住宅        | 建築工事                            |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               | 構造         | 非木造      | 入居          | <div></div>                     |       |             |             |             |             |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 下増田地区    |             | 用地                              |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 事業主体     | 名取市         | 建築設計                            |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 計画戸数     | 42戸         | 造成                              |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 建て方      | 戸建・長屋建      | 建築工事                            |       | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
| 構造            | 木造         | 入居       | <div></div> |                                 |       |             |             |             |             |       |         |    |
| 供給戸数          | 民間住宅等用宅地   |          | 合計          | 70戸                             |       |             | 70戸         |             |             |       |         |    |
|               | 災害公営住宅     |          | 合計          | 92戸                             |       |             | 42戸         | 50戸         |             |       |         |    |
|               | 合計         |          |             | 162戸                            |       |             | 112戸        | 50戸         |             |       |         |    |
| 関上地区          | 土地区画整理事業   |          |             | 調査設計<br>移転移設<br>公共施設工事<br>宅地整地① | 671戸  | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|               | 防災集団移転促進事業 |          |             | 用地買収<br>調査設計<br>造成①             | 84戸   |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 関上地区     |             | 用地                              |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               |            | 事業主体     | 名取市         | 建築設計                            |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               |            | 計画戸数     | 257戸        | 造成                              |       |             |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 建て方      | 戸建&共同       | 建築工事                            |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               | 構造         | 木造       | 入居          | <div></div>                     |       |             |             |             |             |       |         |    |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 関上地区     |             | 用地                              |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               |            | 事業主体     | 名取市         | 建築設計                            |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               |            | 計画戸数     | 267戸        | 造成                              |       |             |             |             |             |       |         |    |
|               |            | 建て方      | 戸建&共同       | 建築工事                            |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               | 構造         | 非木造      | 入居          | <div></div>                     |       |             |             |             | <div></div> |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 |             | 合計                              | 231戸  |             |             |             |             | 84戸   | 147戸    |    |
|               |            | 災害公営住宅   |             | 合計                              | 524戸  |             |             |             | 257戸        | 267戸  |         |    |
| 合計            |            |          | 755戸        |                                 |       |             | 257戸        | 351戸        | 147戸        |       |         |    |
| 災害公営住宅単独事業の場合 |            |          |             |                                 |       |             |             |             |             |       |         |    |
| 地区名           | 事業手法       |          |             | 工程                              | 計画戸数  | H24年度       | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
| 関上地区          | 災害公営住宅     |          |             | 用地                              |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               | 事業主体       | 名取市      | 建築設計        |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 計画戸数       | 50戸      | 造成          |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 建て方        | 戸建・長屋建   | 建築工事        |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 構造         | 木造       | 入居          |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 合計       |             | 50戸                             |       |             |             |             | 50戸         |       |         |    |
| 関上地区          | 災害公営住宅     |          |             | 用地                              |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|               | 事業主体       | 名取市      | 建築設計        |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 計画戸数       | 50戸      | 造成          |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 建て方        | 共同住宅     | 建築工事        |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|               | 構造         | 非木造      | 入居          |                                 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
| 供給戸数          | 合計         |          | 50戸         |                                 |       |             |             |             |             | 50戸   |         |    |