

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県市町村気仙沼市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	2,274戸		6戸	168戸	813戸	703戸	571戸	13戸		
災害公営住宅	2,131戸			185戸	496戸	1,273戸	177戸			
合計	4,405戸		6戸	353戸	1,309戸	1,976戸	748戸	13戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合															
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸										
		災害公営住宅	合計												
		合計			5戸										
面瀬地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	156戸											
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区			用地										
		事業主体	気仙沼市		建築設計										
		計画戸数	120戸		造成										
		建て方	戸建・長屋建		建築工事										
		構造	木造		入居										
		完成													
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区（追加分）			用地										
		事業主体	気仙沼市		建築設計										
		計画戸数	7戸		造成										
		建て方	戸建・長屋建		建築工事										
		構造	木造		入居										
完成															
供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸												
	災害公営住宅	合計	127戸												
	合計		156戸												
	最知川原第2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	5戸 8戸										
供給戸数		民間住宅等用地	合計	13戸											
		災害公営住宅	合計												
		合計		13戸											
大谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	4戸 108戸											
	災害公営住宅整備事業	大谷地区			用地										
		事業主体	気仙沼市		建築設計										
		計画戸数	65戸		造成										
		建て方	戸建・長屋建		建築工事										
		構造	木造		入居										
		完成													
	災害公営住宅整備事業	大谷地区（追加分）			用地										
		事業主体	気仙沼市		建築設計										
		計画戸数	7戸		造成										
		建て方	戸建・長屋建		建築工事										
		構造	木造		入居										
完成															
供給戸数	民間住宅等用地	合計	40戸												
	災害公営住宅	合計	72戸												
	合計		112戸												
	大谷第2地区 (大谷湾根住宅団地)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①											
供給戸数		民間住宅等用地	合計												
		災害公営住宅	合計												
		合計													
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		7戸										
		災害公営住宅	合計												
		合計			7戸										
田尻地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		6戸										
		災害公営住宅	合計												
		合計			6戸										

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
赤岩杉ノ沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業			用地買収										
				調査設計										
				造成①	58戸									
				造成②	3戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		造成③	6戸									
		災害公営住宅		合計	67戸				58戸	9戸				
		合計		合計	67戸				58戸	9戸				
鹿折地区	土地区画整理事業			調査設計										
				移転移設										
				公共施設工事										
				宅地整地①	356戸									
				宅地整地②	427戸									
				宅地整地③	127戸									
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 1 工区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	110戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 2 工区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	150戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 3 工区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	24戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	626戸				72戸	427戸	127戸			
		災害公営住宅		合計	284戸					284戸				
		合計		合計	910戸				72戸	711戸	127戸			
魚町南町地区	土地区画整理事業			調査設計										
				移転移設										
				公共施設工事										
				宅地整地①	95戸									
				宅地整地②	25戸									
				宅地整地③	83戸									
				宅地整地④	13戸									
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（魚町）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	15戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（南町一丁目）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	36戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（南町二丁目）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	24戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	141戸				20戸	25戸	83戸	13戸		
		災害公営住宅		合計	75戸					51戸	24戸			
		合計		合計	216戸				20戸	76戸	107戸	13戸		
南気仙沼地区	土地区画整理事業			調査設計										
				移転移設										
				公共施設工事										
				宅地整地①	369戸									
				宅地整地②	200戸									
				宅地整地③	346戸									
	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	15戸									
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼（幸町）地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	176戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼（内の股）地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	144戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	610戸				49戸	200戸	361戸			
		災害公営住宅		合計	320戸				176戸	144戸				
		合計		合計	930戸				225戸	344戸	361戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
面瀬地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	23戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸				23戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		23戸				23戸					
九条地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	15戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸				15戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		15戸				15戸					
鹿折北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	52戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	52戸				52戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		52戸				52戸					
牧沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	44戸									
			造成②	223戸									
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（1工区）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計									
		計画戸数	44戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（2工区）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計									
		計画戸数	159戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（3工区）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計									
		計画戸数	64戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計										
		災害公営住宅	合計	267戸					267戸				
		合計		267戸					267戸				
松岩南地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		7戸				7戸					
所沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	41戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	41戸				41戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		41戸				41戸					
九条四反田地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	22戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸				22戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		22戸				22戸					
松岩北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	56戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	56戸				56戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		56戸				56戸					
大谷第二地区（長根・大谷南）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	6戸									
			造成②	4戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				6戸	4戸				
		災害公営住宅	合計										
		合計		10戸				6戸	4戸				
大谷第二地区（日門①・日門②）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	7戸									
			造成②										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		7戸				7戸					
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	5戸									
			造成②										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸				5戸					

地区名	事業手法				工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
大沢地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	75戸									・大沢A地区 30戸 H26第4回半期完了 ・大沢B地区 17戸 H26第4回半期完了
	災害公営住宅整備事業	大沢地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	25戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	大沢地区（追加分）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	3戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造		木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	47戸				47戸							
	災害公営住宅		合計	28戸				28戸							
	合計			75戸				47戸	28戸						
舞根2地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	25戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	25戸				25戸						
		災害公営住宅		合計											
		合計			25戸				25戸						
階上長磯浜地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	170戸									
	災害公営住宅整備事業	階上地区（1工区）（長磯浜）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	20戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上地区（2工区）（長磯下原）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	18戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上地区（3工区）（長磯前林）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	12戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・北）地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	28戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・南）地区		用地											
事業主体		気仙沼市	建築設計												
計画戸数		28戸	造成												
建て方		戸建・長屋建	建築工事												
構造		木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	64戸					64戸						
	災害公営住宅		合計	106戸				20戸	56戸	30戸					
	合計			170戸				20戸	120戸	30戸					
登米沢地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸			6戸							
		災害公営住宅		合計											
		合計			6戸			6戸							
小泉町地区	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	102戸									
	災害公営住宅整備事業	小泉地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	30戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	小泉地区（追加分）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	7戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	65戸					65戸					
災害公営住宅		合計	37戸					37戸							
合計			102戸					102戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
只越地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸									
	災害公営住宅整備事業	只越地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
		災害公営住宅	合計	11戸				11戸					
		合計		23戸			12戸	11戸					
小鯖地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	24戸									
	災害公営住宅整備事業	小鯖地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸				8戸					
		災害公営住宅	合計	16戸				16戸					
		合計		24戸				24戸					
舞根1地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸				20戸					
		災害公営住宅	合計										
梶ヶ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸						
		災害公営住宅	合計										
小々汐地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
		災害公営住宅	合計										
大浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	43戸									
	災害公営住宅整備事業	大浦地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸				25戸					
		災害公営住宅	合計	18戸					18戸				
		合計		43戸				25戸	18戸				
浪板2区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸					19戸				
		災害公営住宅	合計										
波路上内田地区(内田)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
波路上内田地区(杉の下)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
		災害公営住宅	合計										
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸			5戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
松崎浦田第2地区（旧赤岩石宕地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
		災害公営住宅 合計	合計	7戸				7戸					
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸					
		災害公営住宅 合計	合計	14戸				14戸					
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	35戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸				35戸					
		災害公営住宅 合計	合計	35戸				35戸					
最知川原地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸					
		災害公営住宅 合計	合計	6戸				6戸					
大谷向山地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	10戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸			10戸						
		災害公営住宅 合計	合計	10戸			10戸						
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	21戸									
	災害公営住宅整備事業	津谷街地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
小泉東地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸						
		災害公営住宅 合計	合計	11戸			11戸						
小泉浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅 合計	合計	5戸			5戸						
鮎立地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸									
	災害公営住宅整備事業	唐桑(鮎立)地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 7戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
宿地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	27戸									
	災害公営住宅整備事業	唐桑(明戸)地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 17戸	造成										
浪板一区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸				17戸					
		災害公営住宅 合計	合計	17戸				17戸					

地区名		事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
浪板一区忍沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	4戸 3戸										
			造成①											
			造成②											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸										
	災害公営住宅	合計												
	合計		7戸	7戸										
浦の浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	7戸										
			造成①											
			造成②											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸										
	災害公営住宅	合計												
	合計		7戸	7戸										
笹が陣地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	9戸										
			造成①											
			造成②											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸										
	災害公営住宅	合計												
	合計		9戸	9戸										
災害公営住宅単独事業の場合														
地区名		事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
南郷地区（1期工事）		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	75戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	75戸										
南郷地区（2期工事）		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	90戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	90戸										
気仙沼駅前地区（先工期）		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	64戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	64戸										
気仙沼内湾（入沢）地区 1/2		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	38戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	38戸										
気仙沼内湾（入沢）地区 2/2		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	23戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	23戸										
気仙沼内湾（八日町）地区		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	11戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	11戸										
四反田地区		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	70戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	70戸										
鏡山地区		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	30戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数	合計	30戸										
九条地区（戸建）先工期		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	4戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
		供給戸数	合計	4戸										
九条地区（戸建）後工期		災害公営住宅		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	4戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
		供給戸数	合計	4戸										

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
九条地区(集合)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	18戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	18戸						18戸				
赤岩五駄轄地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸					
切通地区(A工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	12戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	12戸					12戸					
切通地区(B工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸					
切通地区(C工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	9戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	9戸					9戸					
切通地区(D工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸						30戸				
大島地区(1工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	11戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	11戸					11戸					
大島地区(2工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	4戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	4戸					4戸					
大島地区(3工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	23戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸					23戸					
山谷地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	13戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	13戸					13戸					
津谷下町地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	15戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	15戸					15戸					
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	14戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	14戸					14戸					
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	130戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	130戸						130戸				