

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県

市町村 山田町

○住宅再建に係る工程表


	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	1,205戸			67戸	185戸	374戸	579戸			
災害公営住宅	739戸			72戸	167戸	249戸	124戸	127戸		
合計	1,944戸			139戸	352戸	623戸	703戸	127戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1面地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
大沢地区	土地区画整理事業		調査設計	14戸 27戸 53戸 45戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	漁業集落防災機能強化事業		宅地整地③										
			宅地整地④										
			用地買収										
			調査設計										
	災害公営住宅 整備事業	大沢小学校脇		用地									
事業主体		山田町	建築設計										
計画戸数		15戸	造成										
建て方		戸建・長屋建	建築工事										
構造		木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	275戸				48戸	227戸				
	災害公営住宅		合計	15戸					15戸				
	合計			290戸				48戸	242戸				
山田地区	土地区画整理事業		調査設計	621戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
	防災集団移転促進事業		宅地整地①	162戸									
			用地買収										
			調査設計										
			造成①										
	災害公営住宅 整備事業	飯岡		用地									
		事業主体	山田町	建築設計									
		計画戸数	58戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅 整備事業	山田中央		用地									
		事業主体	山田町	建築設計									
		計画戸数	146戸	造成									
		建て方	共同住宅	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地		合計	579戸						579戸			
	災害公営住宅		合計	204戸					146戸		58戸		
	合計			783戸					146戸	579戸	58戸		
織笠地区	土地区画整理事業		調査設計	47戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
	防災集団移転促進事業		宅地整地①	82戸 73戸 15戸									
			用地買収										
			調査設計										
			造成①										
	災害公営住宅 整備事業	織笠跡浜		用地									
		事業主体	山田町	建築設計									
		計画戸数	22戸	造成									
建て方		戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	195戸			60戸	73戸	62戸				
	災害公営住宅		合計	22戸				22戸					
	合計			217戸			60戸	95戸	62戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
船越・田の浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収											
			調査設計											
			造成①	96戸										
			造成②	85戸										
		造成③	29戸											
	災害公営住宅整備事業	長林	用地											
		事業主体 山田町	建築設計											
		計画戸数 16戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	船越第8	用地											
		事業主体 山田町	建築設計											
		計画戸数 11戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居												
災害公営住宅整備事業	船越第1	用地												
	事業主体 山田町	建築設計												
	計画戸数 21戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
災害公営住宅整備事業	田の浜	用地												
	事業主体 山田町	建築設計												
	計画戸数 18戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	144戸				59戸	85戸						
	災害公営住宅	合計	66戸						66戸					
	合計		210戸				59戸	85戸	66戸					
大浦地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収											
			調査設計											
			造成①	3戸										
			造成②	5戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			3戸	5戸							
	災害公営住宅	合計												
	合計		8戸			3戸	5戸							
小谷島地区	防災集団移転促進事業		用地買収											
			調査設計											
			造成①	4戸										
			造成②	4戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸			4戸							
災害公営住宅		合計												
合計			4戸			4戸								
災害公営住宅単独事業の場合														
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
柳沢（改修）	災害公営住宅		用地										既存の町営住宅を被災者向け住宅へ	
	事業主体 山田町		建築設計											
	計画戸数 49戸		造成											
	建て方 共同住宅		建築工事											
	構造 非木造		入居											
	供給戸数	合計	49戸				49戸							
大浦第1	災害公営住宅		用地											
	事業主体 山田町		建築設計											
	計画戸数 9戸		造成											
	建て方 戸建・長屋建		建築工事											
	構造 木造		入居											
	供給戸数	合計	9戸				9戸							
豊間根	災害公営住宅		用地											
	事業主体 岩手県		建築設計											
	計画戸数 72戸		造成											
	建て方 共同住宅		建築工事											
	構造 非木造		入居											
	供給戸数	合計	72戸				72戸							
大沢	災害公営住宅		用地											
	事業主体 岩手県		建築設計											
	計画戸数 35戸		造成											
	建て方 共同住宅		建築工事											
	構造 非木造		入居											
	供給戸数	合計	35戸				35戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
北浜	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 72戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	72戸					72戸				
妻の神	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 52戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	52戸					52戸				
大浦第2	災害公営住宅	用地										
	事業主体 山田町	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	8戸					8戸				
下条団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 山田町	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	8戸					8戸				
山田南	災害公営住宅	用地										
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 48戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	48戸							48戸		
長崎第1	災害公営住宅	用地										
	事業主体 山田町	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸							21戸		
長崎第1	災害公営住宅	用地										
	事業主体 山田町	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	8戸						8戸			
長崎第2	災害公営住宅	用地										
	事業主体 山田町	建築設計										
	計画戸数 42戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	42戸						42戸			
長崎第2	災害公営住宅	用地										
	事業主体 山田町	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	8戸						8戸			