

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県

市町村 大船渡市

○住宅再建に係る工程表

|         | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 調整中 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 民間住宅等用地 | 627戸   |       | 36戸   | 111戸  | 156戸  | 94戸   | 132戸  | 98戸   |      |     |
| 災害公営住宅  | 801戸   | 56戸   | 7戸    | 181戸  | 386戸  | 171戸  |       |       |      |     |
| 合計      | 1,428戸 | 56戸   | 43戸   | 292戸  | 542戸  | 265戸  | 132戸  | 98戸   |      |     |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和3年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

| 面整備事業を行う場合 |            |         |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|--|
| 地区名        | 事業手法       |         | 工程     | 計画戸数等                                         | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |  |  |
| 大船渡駅周辺地区   | 土地区画整理事業   |         | 調査設計   | 11戸<br>99戸<br>73戸<br>10戸<br>17戸<br>13戸<br>58戸 |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 移転移設   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 公共施設工事 |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 宅地整地①  |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 宅地整地②  |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 宅地整地③  |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 宅地整地④  |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 宅地整地⑤  |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 区画整理地区  | 用地     |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            | 事業主体    | 大船渡市   |                                               | 建築設計  |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 計画戸数       |            | 50戸     | 造成     |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 建て方        |            | 共同住宅    | 建築工事   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計      | 231戸   |                                               |       |       | 11戸   | 49戸   | 73戸   | 98戸   |       |      |    |  |  |
|            | 災害公営住宅     | 合計      | 50戸    |                                               |       |       |       | 50戸   |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 合計     | 281戸                                          |       |       |       | 11戸   | 99戸   | 73戸   | 98戸   |      |    |  |  |
| 大船渡地区      | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収   | 15戸<br>3戸                                     |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 調査設計   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 造成①    |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計     | 18戸                                           |       |       |       | 18戸   |       |       |       |      |    |  |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 合計         |            | 18戸     |        |                                               |       | 18戸   |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 峰岸地区       | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収   | 21戸                                           |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 調査設計   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 造成①    |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計     | 21戸                                           |       |       |       | 21戸   |       |       |       |      |    |  |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 合計         |            | 21戸     |        |                                               |       | 21戸   |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 小河原地区（平林）  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収   | 29戸                                           |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 調査設計   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 造成①    |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計     | 29戸                                           |       |       |       | 29戸   |       |       |       |      |    |  |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 合計         |            | 29戸     |        |                                               |       | 29戸   |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 小河原地区（上山）  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収   | 6戸                                            |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 調査設計   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 造成①    |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計     | 6戸                                            |       |       |       | 6戸    |       |       |       |      |    |  |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 合計         |            | 6戸      |        |                                               |       | 6戸    |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 小河原地区（鶴巻）  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収   | 6戸                                            |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 調査設計   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 造成①    |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計     | 6戸                                            |       |       |       | 6戸    |       |       |       |      |    |  |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 合計         |            | 6戸      |        |                                               |       | 6戸    |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 神坂地区       | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収   | 9戸                                            |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 調査設計   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 造成①    |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計     | 9戸                                            |       |       |       | 9戸    |       |       |       |      |    |  |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 合計         |            | 9戸      |        |                                               |       | 9戸    |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 細浦地区       | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収   | 13戸                                           |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 調査設計   |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            |            |         | 造成①    |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計     | 13戸                                           |       |       |       | 13戸   |       |       |       |      |    |  |  |
| 災害公営住宅     |            | 合計      |        |                                               |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |  |
| 合計         |            | 13戸     |        |                                               |       | 13戸   |       |       |       |       |       |      |    |  |  |

| 地区名   | 事業手法       |         | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |
|-------|------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 小細浦地区 | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 8戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 8戸    |       | 8戸    |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 8戸    |       | 8戸    |       |       |       |       |       |      |    |
| 梅神地区  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 3戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成②  | 10戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 13戸   |       |       | 3戸    | 10戸   |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 13戸   |       |       | 3戸    | 10戸   |       |       |       |      |    |
| 門之浜地区 | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 13戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 13戸   |       | 13戸   |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 13戸   |       | 13戸   |       |       |       |       |       |      |    |
| 泊里地区  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 17戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 17戸   |       |       | 17戸   |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 17戸   |       |       | 17戸   |       |       |       |       |      |    |
| 佐野地区  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 5戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 5戸    |       | 5戸    |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 5戸    |       | 5戸    |       |       |       |       |       |      |    |
| 中赤崎地区 | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 7戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成②  | 5戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成③  | 37戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成④  | 10戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 59戸   |       |       | 5戸    | 7戸    | 10戸   | 37戸   |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 59戸   |       |       | 5戸    | 7戸    | 10戸   | 37戸   |       |      |    |
| 永浜地区  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 27戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成②  | 1戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 28戸   |       |       | 1戸    |       | 27戸   |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 28戸   |       |       | 1戸    |       | 27戸   |       |       |      |    |
| 清水地区  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 2戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成②  | 1戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 6戸    |       | 2戸    | 4戸    |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 6戸    |       | 2戸    | 4戸    |       |       |       |       |      |    |
| 蛸ノ浦地区 | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 5戸    |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成②  | 11戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 16戸   |       |       | 16戸   |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 16戸   |       |       | 16戸   |       |       |       |       |      |    |
| 田浜地区  | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 調査設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            |         | 造成①  | 12戸   |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計   | 12戸   |       | 12戸   |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 災害公営住宅  | 合計   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|       |            | 合計      |      | 12戸   |       | 12戸   |       |       |       |       |       |      |    |

| 地区名           | 事業手法         |         | 工程                         | 計画戸数等     | H24年度                                        | H25年度                                        | H26年度                                        | H27年度                                        | H28年度                                        | H29年度                                        | H30年度                                        | R元年度                                         | 備考 |
|---------------|--------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 港・岩崎地区        | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成①        | 23戸       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |    |
|               | 供給戸数         | 民間住宅等用地 | 合計                         | 23戸       |                                              |                                              |                                              | 23戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 災害公営住宅  | 合計                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 合計      |                            | 23戸       |                                              |                                              |                                              | 23戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 泊地区           | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成①        | 13戸       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |    |
|               | 供給戸数         | 民間住宅等用地 | 合計                         | 13戸       |                                              |                                              | 13戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 災害公営住宅  | 合計                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 合計      |                            | 13戸       |                                              |                                              | 13戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 浦浜南地区         | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成①        | 11戸       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |    |
|               | 供給戸数         | 民間住宅等用地 | 合計                         | 11戸       |                                              |                                              | 11戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 災害公営住宅  | 合計                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 合計      |                            | 11戸       |                                              |                                              | 11戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 浦浜仲・西地区       | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成①        | 10戸       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |    |
|               | 供給戸数         | 民間住宅等用地 | 合計                         | 10戸       |                                              |                                              | 10戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 災害公営住宅  | 合計                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 合計      |                            | 10戸       |                                              |                                              | 10戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 浦浜東・南嶺地区      | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成①        | 9戸        | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |    |
|               | 供給戸数         | 民間住宅等用地 | 合計                         | 9戸        |                                              |                                              | 9戸                                           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 災害公営住宅  | 合計                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 合計      |                            | 9戸        |                                              |                                              | 9戸                                           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 崎浜地区          | 防災集団移転促進事業   |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成①        | 21戸       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |    |
|               | 供給戸数         | 民間住宅等用地 | 合計                         | 21戸       |                                              |                                              |                                              | 21戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 災害公営住宅  | 合計                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 合計      |                            | 21戸       |                                              |                                              |                                              | 21戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 越喜来地区         | 漁業集落防災機能強化事業 |         | 用地買収<br>調査設計<br>造成①<br>造成② | 8戸<br>22戸 | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> |    |
|               | 供給戸数         | 民間住宅等用地 | 合計                         | 30戸       |                                              |                                              |                                              |                                              | 8戸                                           | 22戸                                          |                                              |                                              |    |
|               |              | 災害公営住宅  | 合計                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               |              | 合計      |                            | 30戸       |                                              |                                              |                                              |                                              | 8戸                                           | 22戸                                          |                                              |                                              |    |
| 災害公営住宅単独事業の場合 |              |         |                            |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 地区名           | 事業手法         |         | 工程                         | 計画戸数      | H24年度                                        | H25年度                                        | H26年度                                        | H27年度                                        | H28年度                                        | H29年度                                        | H30年度                                        | R元年度                                         | 備考 |
| 田中東団地①        | 災害公営住宅       |         | 用地                         | 12戸       |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 事業主体         | 大船渡市    | 建築設計                       |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 計画戸数         | 12戸     | 造成                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 建て方          | 共同住宅    | 建築工事                       |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 構造           | 木造      | 入居                         |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 供給戸数         | 合計      | 12戸                        |           | 12戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 田中東団地②        | 災害公営住宅       |         | 用地                         | 7戸        | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 事業主体         | 大船渡市    | 建築設計                       |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 計画戸数         | 7戸      | 造成                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 建て方          | 共同住宅    | 建築工事                       |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 構造           | 木造      | 入居                         |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 供給戸数         | 合計      | 7戸                         |           | 7戸                                           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 盛中央（雇用促進住宅）   | 災害公営住宅       |         | 用地                         | 44戸       | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 事業主体         | 大船渡市    | 建築設計                       |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 計画戸数         | 44戸     | 造成                         |           |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 建て方          | 共同住宅    | 建築工事                       |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 構造           | 非木造     | 入居                         |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 供給戸数         | 合計      | 44戸                        |           | 44戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
| 上山団地          | 災害公営住宅       |         | 用地                         | 11戸       | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 事業主体         | 大船渡市    | 建築設計                       |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 計画戸数         | 11戸     | 造成                         |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 建て方          | 共同住宅    | 建築工事                       |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 構造           | 非木造     | 入居                         |           | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |
|               | 供給戸数         | 合計      | 11戸                        |           | 11戸                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |    |

| 地区名      | 事業手法   |      | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |
|----------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 赤沢団地     | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 大船渡市 | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 23戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 23戸   |       |       | 23戸   |       |       |       |       |      |    |
| 平林団地     | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 大船渡市 | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 11戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 11戸   |       |       | 11戸   |       |       |       |       |      |    |
| 宇津野沢団地   | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 大船渡市 | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 20戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 20戸   |       |       | 20戸   |       |       |       |       |      |    |
| 蛸ノ浦団地    | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 大船渡市 | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 14戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 14戸   |       |       | 14戸   |       |       |       |       |      |    |
| 浦浜所通団地   | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 大船渡市 | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 20戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 20戸   |       |       | 20戸   |       |       |       |       |      |    |
| 立根町（下欠）  | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 岩手県  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 33戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 33戸   |       |       | 33戸   |       |       |       |       |      |    |
| 末崎町（平林）  | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 岩手県  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 55戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 55戸   |       |       | 55戸   |       |       |       |       |      |    |
| 大船渡（上平）  | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 岩手県  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 65戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 65戸   |       |       | 65戸   |       |       |       |       |      |    |
| 綾里地区     | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 岩手県  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 30戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 30戸   |       |       | 30戸   |       |       |       |       |      |    |
| 立根町（関谷）  | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 岩手県  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 50戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 50戸   |       |       |       | 50戸   |       |       |       |      |    |
| 猪川町（長谷堂） | 災害公営住宅 |      | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 事業主体   | 岩手県  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 計画戸数   | 53戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |
|          | 供給戸数   |      | 合計   | 53戸   |       |       | 53戸   |       |       |       |       |      |    |

| 地区名         | 事業手法       | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |  |
|-------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 赤崎町（沢田）     | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 岩手県   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 20戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 20戸   | 20戸   |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 下館下         | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 岩手県   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 58戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 58戸   | 58戸   |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| みどり町（1・2工区） | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 岩手県   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 97戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 97戸   | 97戸   |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| みどり町（3工区）   | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 岩手県   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 50戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 50戸   | 50戸   |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 中赤崎山口団地     | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 大船渡市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 13戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 13戸   | 13戸   |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 大船渡（川原）     | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 大船渡市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 29戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 29戸   | 29戸   |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 泊里団地        | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 大船渡市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 6戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 木造      | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 6戸    | 6戸    |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 崎浜団地        | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 大船渡市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 8戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 木造      | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 8戸    | 8戸    |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 浦浜杉下団地      | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 大船渡市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 9戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 木造      | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 9戸    | 9戸    |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 中赤崎後ノ入団地    | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 大船渡市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 4戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 木造      | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 4戸    | 4戸    |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
| 中赤崎大洞       | 災害公営住宅     | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 事業主体 大船渡市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 計画戸数 9戸    | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 構造 木造      | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |    |  |
|             | 供給戸数       | 合計   | 9戸    | 9戸    |       |       |       |       |       |       |      |    |  |